

## KURSFORTEGNELSE FOR HØIAX RØR-I-RØRSYSTEM

Fylles inn av installatør og legges i fordelerskapet når anlegget er ferdigstilt.

Egenkontrollskjema på baksiden **skal** fylles ut!

Kurs nr.	Rørdimensjon (mm)	Ca rørlengde (m)	Utstyr
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

## EGENKONTROLLSKJEMA FOR HØIAX RØR-I-RØR-TAPPEVANNSYSTEM

Byggverkets adresse: .....

Type rør-i-rørsystem: .....

- Det er kun benyttet produkter som tilhører det valgte rør-i-rørsystemet.
- Rør-i-rørsystemet er montert utskiftbart.
- Rør-i-rørsystemet er klamret som anbefalt i monteringsanvisningen.
- Fordelerskap har avløp til rom med sluk, alternativt må aktiv lekkasjevarsler brukes.
- Gjennomføringer i fordelerskapet er kontrollert for vanntetthet før innkledning.
- Alle gjennomføringer i membransjiktet er klargjort for vanntett utførelse.
- Vannledningssystemet er tetthetsprøvd.
- Rørstrekk fra fordeler er merket med hvor de går, og total rørlengde er angitt.
- Arbeidet er utført av sentralt eller lokalt godkjent rørlegger, med opplæring på montering av rør-i-rørsystem.

.....  
Godkjent rørleggerbedrift

.....  
Dato og signatur for utført egenkontroll

.....  
E-postadresse og tlf. nr rørleggerbedrift/installatør